

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	28.09.2023	Beschlussfassung	öffentlich

Bauamt Bearbeiter: Marcus Grigull Aktenzeichen: 200.322	Datum: 19.09.2023 Kostenstelle: Sachkonto:
--	---

Betreff: *Schulcampus Blumberg, 1. BA
Gewerk 07: Sanitär- und Heizungsarbeiten
-Nachtragsvereinbarung Nr. 2*

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Auftragserteilung des Nachtrages Nr. 1 an die Fa. Polowsky, 78199 Bräunlingen in Höhe von **50.505,74 € (brutto)**.

Begründung:

Der Nachtrag Nr. 2 beinhaltet vor allem die durch den Planerwechsel angepassten Pläne und die entsprechenden Anpassungen des Leistungsverzeichnisses auf die tatsächliche Bauausführung.

Außerdem wurden während der Bauausführung Änderungen im Bereich Heizung und Sanitär notwendig, welche zuvor so nicht absehbar waren.

So wurden zum Teil Leitungsdurchmesser an die Situation vor Ort angepasst und in der Ausschreibung fehlende Bauteile wie z.B. Pressfittings nachträglich nötig um die Funktion und Betrieb der Technik H+S zu gewährleisten.

Zusätzlich wird der Einbau einer Enthärtungsanlage nötig, da eine zentrale Anlage für den gesamten Campus als nicht realisierbar besprochen wurde.

Zusätzlich entfallen die Brandabschottungen in den Gewerken H+S, da diese im Gewerk Lüftung vergeben werden sollen.

Auch die Fallrohre hinter der Fassade wurden bei der Fa. Polowsky zusätzlich angefragt, da das Material geändert werden musste (Blech verzinkt zu Stahl verzinkt, da die Normen der Befestigungspunkte nicht eingehalten werden konnten). Diese entfallen somit beim Gewerk Dachdecker (ca. -9.400€ brutto).

Die geänderte Ausführung der Fallrohre sind im Nachtrag Nr.1 bei der Fa. Polowsky enthalten gewesen und wurde aufgrund der Nachtragssumme (brutto 10.305,39€) nicht im Gemeinderat behandelt.

Die Nachtragssumme Nr.2 in den beiden Gewerken H+S beträgt im gesamten **50.505,74 € (brutto)**. Jedoch entfallen durch die Änderungen verschiedene Pos. im Hauptauftrag und in anderen Gewerken wie zuvor beschrieben.

Die Nachtragssumme wurde in der Kostenberechnung mit Stand 13.09.2022 (781.830,00€) bereits aktualisiert und dem Gemeinderat vorgestellt.

Der Kostenanschlag und die Vergabesumme sind jeweils der Hauptauftrag ohne Nachträge.

Die brutto Nachtragssumme setzt sich in den Gewerken H+S wie folgt zusammen:

KG410 Sanitär kumuliert	+70.047,46 €
KG420 Heizung kumuliert	- 19.541,72 €